


Planning Pagelaan



Definitief Ontwerp & Technisch ontwerp

Sloop

Omgevingsvergunning

Woningen en Bestemmings-wijziging

(aangevraagd 14-9-22)

Kapvergunning

ter inzage periode

ter inzage periode

Realisatie woningen

Algemene voorzieningen

Concept en Technisch Ontwerp

Omgevingsvergunning

Gevelontwerp (globale planning)

selectie artiesten

participatie ontwerp via **DenkMee**

productie en aanbrenge

Wat er is gewijzigd sinds de laatste klankbordgroep:

1. De sloopwerkzaamheden zijn uitgelopen tot eind maart ivm. resulaten aanvullend bodemonderzoek;
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning liep uit tot januari;
3. Het besluiten op de kapvergunning liep uit tot februari;
4. De realisatie schuift mee, we verwachten nu begin oktober te starten met opleveringen;
5. Een planning voor het gevelontwerp met participatie *en* het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de algemene voorzieningen is nog niet gestart.